

ردیف	استان	شهرستان	شروع پروژه براساس برنامه:	خاتمه پروژه براساس برنامه:					تاریخ گزارش:	
				درصد از ۰ تا ۱۰۰						درصد پیشرفت فیزیکی
				بلوک ۱	بلوک ۲	بلوک ۳	بلوک ۴	بلوک ۵		
توضیحات	درصد واقعی	درصد پیش-بینی ماه آینده								
۱								تجهیز کارگاه	۰/۵	
۲								خاکبرداری و گلاژ	۰/۴	
۳								قالب بندی فونداسیون	۰/۵	
۴								اجرای بتن مگر	۰/۵	
۵								ساخت و نصب آرماتورها	۴	
۶								اجرای بیس پلیت ستونها	۰/۵	
۷								بتن ریزی فونداسیون	۲/۵	
۸								ساخت و نصب ستونها و اجرای ضد زنگ	۹	
۹								ساخت و نصب تیرها و اجرای ضد زنگ	۹/۵	
۱۰								ساخت و نصب راه پله و بار بند	۵	
۱۱								شبکه پایین	۲	
۱۲								چیدن یووتها	۲	
۱۳								شبکه بالا	۱/۵	
۱۴								بتن ریزی سقفها	۳	
۱۵								اجرای ضریبی راه پلهها	۰/۵	
۱۶								بلوکاز کف	۰/۵	
۱۷								ساخت و نصب نعل درگاه	۱/۵	
۱۸								دیوارچینی و نصب بخاری	۲/۵	
۱۹								اجرای لوله های فاضلاب	۰/۵	
۲۰								لوله کشی سرد و گرم	۱	
۲۱								لوله گذاری برق	۱/۵	
۲۲								پوکه گذاری سرویس ها، بام و تراس	۲	
۲۳								کف سازی سرویس ها، بام و تراس	۱/۵	
۲۴								عایق کاری سرویس ها و بام	۲/۵	
۲۵								گچ و خاک سقفها	۲	
۲۶								سیمان کاری دیوارها	۰/۵	
۲۷								سیم کشی و نصب قوطی ها	۲	
۲۸								ساخت و نصب فریم دربها	۰/۵	
۲۹								اجرای پوکه طبقات	۰/۵	
۳۰								کاشی و سرامیک سرویس ها، پذیرایی و تراس	۵	
۳۱								موزاییک و پوشش کف	۱	
۳۲								تهیه و نصب کف پنجره	۰/۵	

								۲	نصب پنجره‌های آلومینیومی	۳۳
								۰/۵	تهیه و نصب چارچوب کم‌دیواری	۳۴
								۳	سفیدکاری	۳۵
								۰/۵	اجرای رویه دیوارهای راه پله‌ها	۳۶
								۲	سنگ پله و پاگرد و نصب قرنیز	۳۷
								۰/۵	تهیه و نصب نرده راه پله	۳۸
								۰/۵	تهیه و نصب نرده‌های تراس	۳۹
								۰/۵	زیرسازی و نصب سقف کاذب	۴۰
								۳/۵	اجرای اجر نما	۴۱
								۲	اجرای روی نما	۴۲
								۰/۵	نصب شیشه‌ها	۴۳
								۲	تهیه و نصب درب‌های چوبی	۴۴
								۰/۵	اجرای قرنیز چوبی طبقات	۴۵
								۳	تهیه و نصب شیرآلات و روشویی	۴۶
								۰/۵	نصب کلید و پریز روشنایی و تابلوها	۴۷
								۱	رنگ‌آمیزی فلزی و چوبی کارها	۴۸
								۳	لوله‌کشی گاز	۴۹
								۰/۱	نصب ابرو و آب باران	۵۰
								۱	اجرای دیوار محوطه	۵۱
								۲	تهیه و جاگذاری سپتیک	۵۲
								۰/۵	نظافت کلی و برچیدن کارگاه	۵۳
								۱۰۰	مجموع درصد پیشرفت پیشرفت فیزیکی	

مهندس ارشد

سعید سرمدی

دفتر فنی

سرپرست کارگاه